

Cronograma físico-financeiro - Reforma Incubadora						
ITEM	ATIVIDADE	PERÍODO			valor	TOTAL ITEM
		1º MÊS	valor	2º MÊS		
1	Contrapiso concreto	100%	2.747,34			2.747,34
2	Emboço	100%	348,04			348,04
3	Pintura sobre metais (esquadrias e calhas)	100%	2.704,46			2.704,46
4	Pintura sobre reboco	20%	1.636,76	80%	6.547,04	8.183,80
5	Piso cerâmico	100%	5.571,31			5.571,31
6	Revestimento cerâmico paredes	100%	374,42			374,42
7	Vidros	100%	341,28			341,28
8	Portas	100%	6.066,10			6.066,10
9	Maçanetas	100%	43,02			43,02
10	Luminárias	100%	938,40			938,40
11	Caixa plástica de sobrepor	100%	138,58			138,58
12	Limpeza de piso			100%	267,34	267,34
13	Limpeza de azulejo			100%	277,56	277,56
14	Limpeza de aparelhos sanitários			100%	18,44	18,44
15	Remoção de passeio			100%	400,98	400,98
16	Passeio em cimento alisado			100%	4.698,60	4.698,60
TOTAL		63%	20.909,71	37%	12.209,96	33.119,67
TOTAL ACUMULADO				100%	33.119,67	

Vale do Sol, 24 de setembro de 2018